Engineer/ Nadzorni organ:	utiber PROJECT BIRO	Contractor/ Izvođač:	中国铁路国际 中国交建

Modernization and Reconstruction of the Hungarian-Serbian railway line in the territory of the Republic of Serbia, section Novi Sad – Subotica

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na teritoriji Republike Srbije, deonica Novi Sad – Subotica

REQUEST FOR INSPECTION AND APPROVAL (RIA)

(ZAHTEV ZA INSPEKCIJU I ODOBRENJE)

No./Br.: NSSU-51.1-D1-SUB-RIA-d012

Following works are ready for inspection at: / Sledeći radovi su spremni za inspekciju u: time / vreme: 11:00 date / datum: 05.01.2023.

Laboratory testing (LAB)/ Laboratorijsko ispitivanje (LAB)		Geodetski radovi (SUR)/ Surveying works (SUR)		Visual inspection (WKS)/ Vizuelna inspekcija (WKS)	X

Location / Lokacija:	Stanica Novi Sad
Type of works / Vrsta radova:	vizuelnii prijem trase uređenja od RO 10-10(77+674.22) do RO 10-10(77+725.00) sa pripadajućim revizionim oknima
The works comply with design drawings / Radovi su u skladu sa crtežima projekta:	**book: 2/2.1.3** knjige: 2/2.1.3

Prepared by / Pripremio:	**Signature** / Potpis:
Slobodan Kostić	
Signed for Contractor / Overava za Izvođača	**Signature** / Potpis:
ZORAN MLADENOVIĆ	
RESPONSIBLE ENGINEER FOR SUBSTRUCTURE	

The above works are / Gore navedeni radovi su:

A	**Approved** / Odobreni	Б	**Approved with corrections** / Odobreni uz korekcije	C	**Returned for corrections** / Vraćeno na ispravku

Comments / Komentari:

Signed for Engineer / Overava za Nadzor:	**Position** / Pozicija:	**Date** / Datum:
Gabrijela Milovac	O.I.2A HIDROTEHNIČKE RADOVE	05.01.2023

Engineer/ Nadzorni organ:	utiber PROJECT BIRO	Contractor/ Izvođač:	中国铁路国际 中国交建

Modernization and Reconstruction of the Hungarian-Serbian railway line in the territory of the Republic of Serbia, section Novi Sad – Subotica

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na teritoriji Republike Srbije, deonica Novi Sad – Subotica

REQUEST FOR INSPECTION AND APPROVAL (RIA)

(ZAHTEV ZA INSPEKCIJU I ODOBRENJE)

No./Br. NSSU-S1.1-D1-SUB-RIA-gd012

Following works are ready for inspection at: / Sledeći radovi su spremni za inspekciju u: **time:** / vreme: **11:00** **date:** / datum: **05.01.2023.**

Laboratory testing (LAB)/ Laboratorijsko ispitivanje (LAB)		**Geodetski radovi (SUR)/** Surveying works (SUR)	X	**Visual inspection (WKS)/** Vizuelna inspekcija (WKS)	

Location / Lokacija:	**Stanica Novi Sad**
Type of works / Vrsta radova:	geodetski prijem trase drenaže od RO 10-9(77+674.22) do RO 10-10(77+723.62) sa pripadajućim revizionim oknima
The works comply with design drawings / Radovi su u skladu sa crtežima projekta:	**books: 2/2.1.3** knjige: 2/2.1.3

Prepared by / Pripremio:	**Signature /** Potpis:
Slobodan Kostić	
Signed for Contractor / Overava za Izvođača:	**Signature /** Potpis:
Darko Janjic	
Odgovorni izvođač geodetskih radova	

The above works are / Gore navedeni radovi su:

A	**Approved /** Odobreni	**B**	**Approved with corrections /** Odobreni uz korekcije	**C**	**Returned for corrections /** Vraćeni na ispravku

Comments / Komentari:

Signed for Engineer / Overava za Nadzor:	**Position /** Pozicija:	**Date /** Datum:
Goran Marinković	Nadzorni organ za geodeziju	5.1.2023.

ПРОЈЕКАТ: Модернизација и реконструкција мађарско - српске железничке пруге на територији Републике Србије

ДЕОНИЦА: Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија)

Назив и ознака дела Пројекта: 2/2.1.1 Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј - станица Нови Сад

Објекат: Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија)

Врста пријема: геодетски пријем дренажне цеви и ревизионих окна

Број записника: NSSU-S1.1-D1-SUB-RIA-gd012

Инвеститор: "Инфраструктура Железнице Србије" а.д.

Извођач радова: "CRIC - CCCC JV"

Број најаве - RIA
NSSU-S1.1-D1-SUB-RIA-gd012

Датум геодетског пријема: 5.1.2023
Време геодетског пријема: 11:00h

ЗАПИСНИК О ГЕОДЕТСКОМ ПРИЈЕМУ

Стационажа	Број тачке	Пројектовано стање			Изведено стање			РАЗЛИКЕ ИЗВЕДЕНО ПРОЈЕКТОВАНО			ПРИМЕДБА
		Пројектоване координате тачака			Снимљене координате тачака						
		Y (E)	X(N)	Z(H)	Y (E)	X(N)	Z(H)	ΔY(m)	ΔX(m)	ΔZ(m)	
од РО ЛК 10-9 (77+665.06) до РО ЛК 10-10 (77+715.06)	РО 10-9	7407898.865	5014040.542	80.110	7407899.314	5014040.325	80.080	0.449	0.217	-0.030	
	2	7407898.382	5014040.669	80.310	7407898.823	5014040.458	80.339	0.441	0.211	0.029	
	3	7407896.896	5014041.058	80.302	7407896.886	5014041.021	80.330	-0.010	0.037	0.028	
	4	7407889.060	5014043.121	80.270	7407889.113	5014043.281	80.292	0.053	-0.160	0.022	
	5	7407881.668	5014045.572	80.239	7407881.719	5014045.726	80.272	0.051	-0.154	0.033	
	6	7407876.095	5014047.419	80.215	7407876.105	5014047.448	80.252	0.010	-0.029	0.037	
	7	7407867.561	5014050.248	80.180	7407867.574	5014050.286	80.222	0.013	-0.038	0.042	
	8	7407858.160	5014053.880	80.140	7407858.217	5014054.021	80.168	0.057	-0.141	0.028	
	9	7407853.161	5014055.899	80.118	7407853.198	5014055.992	80.157	0.037	-0.093	0.039	
	10	7407851.720	5014056.481	80.110	7407851.787	5014056.546	80.154	0.067	-0.065	0.044	
	РО 10-10	7407851.256	5014056.668	79.910	7407851.305	5014056.688	79.922	0.049	-0.020	0.012	

Списак тачака оперативног полигона (број, Y, X, Z): GMP011 И GMP012

Инструментариј и метода мерења: Leica TS15, серијски број 1612595, мерено поларном методом.

Напомена: Код РО су приказане пројектоване и изведене коте дна шахта, а на осталим тачкама коте дна цеви.

Геодетски надзор

Геодета Извођача

Записник је сачињен у електронској форми

Engineer/ Nadzorni organ:	utiber PROJECT BIRO	Contractor/ Izvođač:	中国铁路国际 中国交建

Modernization and Reconstruction of the Hungarian-Serbian railway line in the territory of the Republic of Serbia, section Novi Sad – Subotica

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na teritoriji Republike Srbije, deonica Novi Sad – Subotica

REQUEST FOR INSPECTION AND APPROVAL (RIA)

(ZAHTEV ZA INSPEKCIJU I ODOBRENJE)

No./Br. NSSU-S1.1-D1-SUB-RIA-d013

Following works are ready for inspection at: / Sledeći radovi su spremni za inspekciju u **time:** / vreme: 8:00 **date:** / datum: 17.01.2022.3

Laboratory testing (LAB)/ Laboratorijsko ispitivanje (LAB)		Geodetski radovi (SUR)/ Surveying works (SUR)		Visual inspection (WKS)/ Vizuelna inspekcija (WKS)	X

Location / Lokacija:	**Stanica Novi Sad**
Type of works / Vrsta radova:	Vizuelnii prijem sve tačke 16(76+82.82) do RO7-1(76+900.82) do RO 2 (76+949.82) do RO 3 (76+999.82)sa pripadajućim revizionim oknima
The works comply with design drawings / Radovi su u skladu sa crtežima projekta:	**books: 2/2.1.3** knjige: 2/2.1.3

Prepared by / Pripremio:	**Signature** / Potpis:
Slobodan Krstić	
Signed for Contractor / Overava za Izvođača:	**Signature** / Potpis:
ZORAN MLADENOVIĆ	
RESPONSIBLE ENGINEER FOR SUBSTRUCTURE	

The above works are / Gore navedeni radovi su:

A	Approved / Odobreni	B	Approved with corrections / Odobreni uz korekcije	C	Returned for corrections / Vraćeni na ispravku

Comments / Komentari:

Signed for Engineer / Overava za Nadzor.	Position / Pozicija:	Date / Datum:
	O.I.ZA HIDROTEHNIČKE RADOVE	17.01.2023.

Engineer/ Nadzorni organ:	utiber PROJECT BIRO	Contractor/ Izvođač:	中国铁路国际 中国交建

Modernization and Reconstruction of the Hungarian-Serbian railway line in the territory of the Republic of Serbia, section Novi Sad – Subotica

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na teritoriji Republike Srbije, deonica Novi Sad – Subotica

REQUEST FOR INSPECTION AND APPROVAL (RIA)

(ZAHTEV ZA INSPEKCIJU I ODOBRENJE)

No./Br. NSSU-S1.1-D1-SUB-RIA-gd013

Following works are ready for inspection at: / Sledeći radovi su spremni za inspekciju u: **time:** / vreme: 8:00 **date:** / datum: 1/17/2023

Laboratory testing (LAB)/ Laboratorijsko ispitivanje (LAB)		**Geodetski radovi (SUR)/** Surveying works (SUR)	X	**Visual inspection (WKS)/** Vizuelna inspekcija (WKS)	

Location / Lokacija:	**Stanica Novi Sad**
Type of works / Vrsta radova:	geodetski prijem trase drenaže od tačke 16(76+857.82) do RO7-1(76+900.82) do RO 9-2 (76+949.82) do RO 9-3 (76+999.82)sa pripadajućim revizionim oknima
The works comply with design drawings / Radovi su u skladu sa crtežima projekta:	**books: 2/2.1.3** knjige: 2/2.1.3

Prepared by / Pripremio:	**Signature /** Potpis:
Slobodan Kostić	
Signed for Contractor / Overava za Izvođača:	**Signature /** Potpis:
Darko Janjic	
Odgovorni izvođač geodetskih radova	

The above works are / Gore navedeni radovi su:

A	**Approved /** Odobreni	B	**Approved with corrections /** Odobreni uz korekcije	C	**Returned for corrections /** Vraćeni na ispravku

Comments / Komentari:

Signed for Engineer / Overava za Nadzor:	**Position /** Pozicija:	**Date /** Datum:
Goran Marinković	Nadzorni organ za geodeziju	17.1.2023.

ПРОЈЕКАТ: Модернизација и реконструкција мађарско - српске железничке пруге на територији Републике Србије

ДЕОНИЦА: Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија)

Назив и ознака дела Пројекта: 2/2.1.1 Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј - станица Нови Сад

Објекат: Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија)

Врста пријема: геодетски пријем дренажне цеви и ревизионих окна

Број записника: NSSU-S1.1-D1-SUB-RIA-gd013

Инвеститор: "Инфраструктура Железнице Србије" а.д.

Извођач радова: "CRIC - CCCC JV"

Број најаве - RIA
NSSU-S1.1-D1-SUB-RIA-gd013

Датум геодетског пријема: 17.1.2023.

Време геодетског пријема: 8:00h

ЗАПИСНИК О ГЕОДЕТСКОМ ПРИЈЕМУ

Стационажа	Број тачке	Пројектовано стање			Изведено стање			РАЗЛИКЕ ИЗВЕДЕНО ПРОЈЕКТОВАНО			ПРИМЕДБА
		Пројектоване координате тачака			Снимљене координате тачака						
		Y (E)	X(N)	Z(H)	Y (E)	X(N)	Z(H)	ΔY(m)	ΔX(m)	ΔZ(m)	
од почетка дренаже бр.7 (76+861.82 ДК) до РО 7-2 (76+949.82 ДК)	1	7408689.872	5014206.942	80.428	7408688.433	5014206.793	80.446	-1.439	0.149	0.018	
	2	7408674.460	5014203.182	80.396	7408674.433	5014203.295	80.430	-0.027	-0.113	0.034	
	3	7408663.634	5014200.540	80.373	7408663.607	5014200.649	80.406	-0.027	-0.109	0.033	
	4	7408653.872	5014198.158	80.353	7408653.862	5014198.202	80.376	-0.010	-0.044	0.023	
	5	7408652.469	5014197.816	80.350	7408652.471	5014197.809	80.350	0.002	0.007	0.000	
	РО 7-1	7408651.983	5014197.698	80.150	7408651.728	5014197.606	80.123	-0.255	0.092	-0.027	
	7	7408651.141	5014197.489	80.350	7408651.150	5014197.453	80.330	0.009	0.036	-0.020	
	8	7408645.282	5014196.034	80.363	7408645.241	5014196.199	80.370	-0.041	-0.165	0.007	
	9	7408636.834	5014193.938	80.381	7408636.824	5014193.977	80.383	-0.010	-0.039	0.002	
	10	7408623.181	5014190.549	80.411	7408623.204	5014190.456	80.409	0.023	0.093	-0.002	
	11	7408614.266	5014188.337	80.430	7408614.277	5014188.294	80.435	0.011	0.043	0.005	
	12	7408606.722	5014186.464	80.446	7408606.744	5014186.376	80.470	0.022	0.088	0.024	
	13	7408604.911	5014186.015	80.450	7408604.935	5014185.922	80.439	0.024	0.093	-0.011	
	РО 7-2	7408604.426	5014185.895	80.250	7408604.285	5014185.876	80.224	-0.141	0.019	-0.026	

Списак тачака оперативног полигона (број, Y, X, Z): GMP004, GMP005 И GMP006

Инструментариј и метода мерења: Leica TS15, серијски број 1612595, мерено поларном методом.

Напомена: Код РО су приказане пројектоване и изведене коте дна шахта, а на осталим тачкама коте дна цеви.

Геодетски надзор

Г. Марчетић

Геодета Извођача

Марко Мајић
дипл. инж. геод.
471 11981 13
ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Записник је сачињен у електронској форми

Engineer/ Nadzorni organ:	utiber PROJECT BIRO	Contractor/ Izvođač:	中国铁路国际 中国交建

Modernization and Reconstruction of the Hungarian-Serbian railway line in the territory of the Republic of Serbia, section Novi Sad – Subotica

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na teritoriji Republike Srbije, deonica Novi Sad – Subotica

REQUEST FOR INSPECTION AND APPROVAL (RIA)

(ZAHTEV ZA INSPEKCIJU I ODOBRENJE)

No./Br.: NSSU-S1.1-D1-SUB-RIA-d014

Following works are ready for inspection at time: / Sledeći radovi su spremni za inspekciju u: vreme: 14:00 date: / datum: 18.01.2023

Laboratory testing (LAB)/ Laboratorijsko ispitivanje (LAB)		Geodetski radovi (SUR)/ Surveying works (SUR)		Visual inspection (WKS)/ Vizuelna inspekcija (WKS)	X

Location / Lokacija:	**Stanica Novi Sad**
Type of works / Vrsta radova:	vizuelni prijem od tačke od tačke RO 7-2 (76+949.82) do RO 7-3 (76+999.82) RO 7-4(77+052.82)do RO 7-5(77+102.82) DO RO 7-6(77+152.82)sa pripadajućim revizionim oknima
The works comply with design drawings / Radovi su u skladu sa crtežima projekta:	**books: 2/2.1.3** knjige: 2/2.1.3

Prepared by / Pripremio:	**Signature** / Potpis:
Slobodan Kostić	
Signed for Contractor / Overava za Izvođača:	**Signature** / Potpis:
ZORAN MLADENOVIĆ	
RESPONSIBLE ENGINEER FOR SUBSTRUCTURE	

The above works are / Gore navedeni radovi su:

A	**Approved** / Odobreni	⊗	**Approved with corrections** / Odobreni uz korekcije	C	**Returned for corrections** / Vraćeni na ispravku

Comments / Komentari:

Signed for Engineer / Overava za Nadzor:	**Position** / Pozicija:	**Date** / Datum:
	OI-ZA HIDROTEHNIČKE RADOVE	18.01.2023

Engineer/ Nadzorni organ:	utiber PROJECT BIRO	Contractor/ Izvođač:	中国铁路国际 中国交建

Modernization and Reconstruction of the Hungarian-Serbian railway line in the territory of the Republic of Serbia, section Novi Sad – Subotica

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na teritoriji Republike Srbije, deonica Novi Sad – Subotica

REQUEST FOR INSPECTION AND APPROVAL (RIA)

(ZAHTEV ZA INSPEKCIJU I ODOBRENJE)

No./Br. NSSU-S1.1-D1-SUB-RIA-gd014

Following works are ready for inspection at: / Sledeći radovi su spremni za inspekciju u: **time:** / vreme: 14:00 **date:** / datum: 1/18/2023

Laboratory testing (LAB)/ Laboratorijsko ispitivanje (LAB)		**Geodetski radovi (SUR)/** Surveying works (SUR)	X	**Visual inspection (WKS)/** Vizuelna inspekcija (WKS)	

Location / Lokacija:	**Stanica Novi Sad**
Type of works / Vrsta radova:	geodetski prijem trase drenaže od tačke RO 7-2 (76+949.82) do RO 7-3 (76+999.82) I RO 7-4(77+052.82)do RO 7-5(77+102.82) DO RO 7-6(77+152.82)sa pripadajućim revizionim oknima
The works comply with design drawings / Radovi su u skladu sa crtežima projekta:	**books: 2/2.1.3** knjige: 2/2.1.3

Prepared by / Pripremio:	**Signature /** Potpis:
Slobodan Kostić	
Signed for Contractor / Overava za Izvođača:	**Signature /** Potpis:
Darko Janjic	
Odgovorni izvođač geodetskih radova	

The above works are / Gore navedeni radovi su:

A	**Approved /** Odobreni	**B**	**Approved with corrections /** Odobreni uz korekcije	C	**Returned for corrections /** Vraćeni na ispravku

Comments / Komentari:

Predmetna pozicija nije spremna za kontrolu.

Signed for Engineer / Overava za Nadzor:	**Position /** Pozicija:	**Date /** Datum:
Goran Marinković	Nadzorni organ za geodeziju	18.1.2022

Engineer/ Nadzorni organ:	utiber PROJECT BIRO	Contractor/ Izvođač:	中国铁路国际 中国交建

Modernization and Reconstruction of the Hungarian-Serbian railway line in the territory of the Republic of Serbia, section Novi Sad – Subotica

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na teritoriji Republike Srbije, deonica Novi Sad – Subotica

REQUEST FOR INSPECTION AND APPROVAL (RIA)

(ZAHTEV ZA INSPEKCIJU I ODOBRENJE)

No./Br.: NSSU-S1.1.DY-SUB-RIA-d014-01

Following works are ready for inspection at: / Sledeći radovi su spremni za inspekciju u: time: / vreme: 12:00 date / datum: 19.01.2023

Laboratory testing (LAB)/ Laboratorijsko ispitivanje (LAB)		Geodetski radovi (SUR)/ Survey works (SUR)		Visual inspection (WKS)/ Vizuelna inspekcija (WKS)	X

Location / Lokacija:	Stanica Novi Sad
Type of works / Vrsta radova:	vizuelnii prijem od tačke od tačke RO 7-2 (76+949.82) do RO 7-3 (76+999.82) i RO 7-4(77+052.82)do RO 7-5(77+102.82) DO RO 7-6(77+152.82)sa pripadajućim revizionim knigama
The works comply with design drawings / Radovi su u skladu sa crtežima projekta:	**books:** 2/2.1.3 knjige: 2/2.1.3

Prepared by / Pripremio:	**Signature** / Potpis:
Slobodan Kostić	
Signed for Contractor / Overava za Izvođača:	**Signature** / Potpis:
ĐORĐAN MLADENOVIĆ RESPONSIBLE ENGINEER FOR SUBSTRUCTURE	

The **above works are** / Gore navedeni radovi su:

A	**Approved** / Odobreni	B	**Approved with corrections** / Odobreni uz korekcije	C	**Returned for corrections** / Vraćeni na ispravku

Comments / Komentari:

Signed for Engineer / Overava za Nadzor:	Position / Pozicija:	Date / Datum
	OVI.ZA HIDROTEHNIČKE RADOVE	19.01.2023.

Engineer/ Nadzorni organ:	utiber PROJECT BIRO	Contractor/ Izvođač:	中国铁路国际 中国交建

Modernization and Reconstruction of the Hungarian-Serbian railway line in the territory of the Republic of Serbia, section Novi Sad – Subotica

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na teritoriji Republike Srbije, deonica Novi Sad – Subotica

REQUEST FOR INSPECTION AND APPROVAL (RIA)

(ZAHTEV ZA INSPEKCIJU I ODOBRENJE)

No./Br. NSSU-S1.1-D1-SUB-RIA-gd014-R1

Following works are ready for inspection at: / Sledeći radovi su spremni za inspekciju u: **time:** / vreme: **12:00** **date:** / datum: **1/19/2023**

Laboratory testing (LAB)/ Laboratorijsko ispitivanje (LAB)		**Geodetski radovi (SUR)/** Surveying works (SUR)	X	**Visual inspection (WKS)/** Vizuelna inspekcija (WKS)	

Location / Lokacija:	**Stanica Novi Sad**
Type of works / Vrsta radova:	geodetski prijem trase drenaže od tačke RO 7-2 (76+949.82) do RO 7-3 (76+999.82) I RO 7-4(77+052.82)do RO 7-5(77+102.82) DO RO 7-6(77+152.82)sa pripadajućim revizionim oknima
The works comply with design drawings / Radovi su u skladu sa crtežima projekta:	**books: 2/2.1.3** knjige: 2/2.1.3

Prepared by / Pripremio:	**Signature /** Potpis:
Slobodan Kostić	
Signed for Contractor / Overava za Izvođača:	**Signature /** Potpis:
Darko Janjic	
Odgovorni izvođač geodetskih radova	

The above works are / Gore navedeni radovi su:

A	**Approved /** Odobreni	**B**	**Approved with corrections /** Odobreni uz korekcije	C	**Returned for corrections /** Vraćeni na ispravku

Comments / Komentari:

Signed for Engineer / Overava za Nadzor:	**Position /** Pozicija:	**Date /** Datum:
Goran Marinković	Nadzorni organ za geodeziju	19. 20.1.2023.

ПРОЈЕКАТ: Модернизација и реконструкција мађарско - српске железничке пруге на територији Републике Србије
ДЕОНИЦА: Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија)
Назив и ознака дела Пројекта: 2/2.1.1 Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј - станица Нови Сад
Објекат: Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија)
Врста пријема: геодетски пријем дренажне цеви и ревизионих окна
Број записника: NSSU-S1.1-D1-SUB-RIA-gd014-R1
Инвеститор: "Инфраструктура Железнице Србије" а.д.
Извођач радова: "CRIC - CCCC JV"

Број најаве - RIA
NSSU-S1.1-D1-SUB-RIA-gd014-R1

Датум геодетског пријема: 19.1.2023.
Време геодетског пријема: 12:00h

ЗАПИСНИК О ГЕОДЕТСКОМ ПРИЈЕМУ

Стационажа	Број тачке	Пројектовано стање			Изведено стање			РАЗЛИКЕ ИЗВЕДЕНО ПРОЈЕКТОВАНО			ПРИМЕДБА
		Пројектоване координате тачака			Снимљене координате тачака						
		Y (E)	X(N)	Z(H)	Y (E)	X(N)	Z(H)	ΔY(m)	ΔX(m)	ΔZ(m)	
од РО 7-2 (76+949.82 ДК) до почетка конструкција 77+012.82 ДК	РО 7-2	7408604.426	5014185.895	80.250	7408604.285	5014185.876	80.224	-0.141	0.019	-0.026	
	1	7408603.706	5014185.716	80.690	7408603.703	5014185.729	80.709	-0.003	-0.013	0.019	
	2	7408597.339	5014184.136	80.703	7408597.343	5014184.122	80.729	0.004	0.014	0.026	
	3	7408587.879	5014181.788	80.723	7408587.848	5014181.912	80.751	-0.031	-0.124	0.028	
	4	7408578.023	5014179.341	80.744	7408577.980	5014179.514	80.769	-0.043	-0.173	0.025	
	5	7408568.096	5014176.878	80.765	7408568.053	5014177.051	80.787	-0.043	-0.173	0.022	
	6	7408556.457	5014173.989	80.790	7408556.456	5014173.992	80.805	-0.001	-0.003	0.015	
	РО 7-3	7408555.898	5014173.850	80.590	7408555.972	5014173.852	80.625	0.074	-0.002	0.035	
	7	7408555.480	5014173.747	80.790	7408555.476	5014173.763	80.806	-0.004	-0.016	0.016	
	8	7408543.281	5014170.719	80.816	7408543.641	5014170.650	80.837	0.360	0.069	0.021	
и	РО 7-4	7408504.459	5014161.084	80.610	7408504.465	5014160.951	80.569	0.006	0.133	-0.041	
	9	7408503.952	5014160.958	80.810	7408503.984	5014160.827	80.829	0.032	0.131	0.019	
	10	7408493.036	5014158.249	80.787	7408493.042	5014158.223	80.820	0.006	0.026	0.033	
	11	7408481.319	5014155.341	80.762	7408481.316	5014155.351	80.796	-0.003	-0.010	0.034	
	12	7408470.603	5014152.681	80.740	7408470.606	5014152.669	80.749	0.003	0.012	0.009	
од РО 7-4 (77+052.82 ДК) до РО 7-6 (77+152.82 ДК)	13	7408456.459	5014149.171	80.710	7408456.450	5014149.206	80.716	-0.009	-0.035	0.006	
	РО 7-5	7408455.931	5014149.040	80.510	7408455.985	5014149.002	80.521	0.054	0.038	0.011	
	14	7408455.497	5014148.932	80.710	7408455.503	5014148.907	80.697	0.006	0.025	-0.013	
	15	7408446.153	5014146.613	80.690	7408446.158	5014146.595	80.677	0.005	0.018	-0.013	
	16	7408432.698	5014143.274	80.662	7408432.700	5014143.266	80.672	0.002	0.008	0.010	
	17	7408415.410	5014138.983	80.627	7408415.410	5014138.983	80.664	0.000	0.000	0.037	
	18	7408407.738	5014137.079	80.610	7408407.728	5014137.120	80.651	-0.010	-0.041	0.041	
	РО 7-6	7408407.404	5014136.996	80.410	7408407.248	5014136.965	80.443	-0.156	0.031	0.033	

Списак тачака оперативног полигона (број, Y, X, Z): GMP004, GMP005 И GMP006
Инструментариј и метода мерења: Leica TS15, серијски број 1612595, мерено поларном методом.

Напомена: Код РО су приказане пројектоване и изведене коте дна шахта, а на осталим тачкама коте дна цеви.

Геодетски надзор

Г. Марјановић

Записник је сачињен у електронској форми

Геодета Извођача

Марко М. Јањић дипл. инж. геод. 471 H981 13

Engineer/ Nadzorni organ:	utiber PROJECT BIRO	Contractor/ Izvođač:	中国铁路国际 中国交建

Modernization and Reconstruction of the Hungarian-Serbian railway line in the territory of the Republic of Serbia, section Novi Sad – Subotica

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na teritoriji Republike Srbije, deonica Novi Sad – Subotica

REQUEST FOR INSPECTION AND APPROVAL (RIA)

(ZAHTEV ZA INSPEKCIJU I ODOBRENJE)

No./Br.: NSSU-51.1-D1-SUB-RIA-0013

Following works are ready for inspection at: / Sledeći radovi su spremni za inspekciju u:	time: / vreme:	8:00	date: / datum:	25.01.2023	

Laboratory testing (LAB)/ Laboratorijsko ispitivanje (LAB)		Geodetski radovi (SUR)/ Surveying works (SUR)		Visual inspection (WKS)/ Vizuelna inspekcija (WKS)	X

Location / Lokacija:	Stanica Novi Sad
Type of works / Vrsta radova:	vizuelni prijem od tačke od tačke RO 7-7(77+152.82) do RO 7-7(77+202.82) sa pripadajućim revizionim oknima
The works comply with design drawings / Radovi su u skladu sa crtežima projekta	books: 2/2.1.1 knjige: 2/2.1.1

Prepared by / Pripremio:	Signature / Potpis:
Slobodan Kostić	
Signed for Contractor / Overava za Izvođača:	**Signature /** Potpis:
ZORAN MLADENOVIĆ	
RESPONSIBLE ENGINEER FOR SUBSTRUCTURE	

The **above works are** / Gore navedeni radovi su:

A	Approved / Odobreni	B	Approved with corrections / Odobreni uz korekciju	C	Returned for corrections / Vraćeni na ispravku

Comments / Komentari:

Signed for Engineer / Overava za Nadzor:	Position / Pozicija:	Date / Datum:
	~~[illegible]~~ NADZOR ZA HIDROTEHNIČKE RADOVE	25.01.2023.

Engineer/ Nadzorni organ:	utiber PROJECT BIRO	Contractor/ Izvođač:	中国铁路国际 中国交建

Modernization and Reconstruction of the Hungarian-Serbian railway line in the territory of the Republic of Serbia, section Novi Sad – Subotica

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na teritoriji Republike Srbije, deonica Novi Sad – Subotica

REQUEST FOR INSPECTION AND APPROVAL (RIA)

(ZAHTEV ZA INSPEKCIJU I ODOBRENJE)

No./Br. NSSU-S1.1-D1-SUB-RIA-d015-R1

Following works are ready for inspection at: / Sledeći radovi su spremni za inspekciju u

time: / vreme: 8:00

date: / datum: 26.01.2022.

Laboratory testing (LAB)/ Laboratorijsko ispitivanje (LAB)		Geodetski radovi (SUR)/ Surveying works (SUR)		Visual inspection (WKS)/ Vizuelna inspekcija (WKS)	X

Location / Lokacija:	**Stanica Novi Sad**
Type of works / Vrsta radova:	vizuelnii prijem od tačke od tačke RO 7-6(77+152.82) do RO 7-8(77+255.82)sa pripadajućim revizionim oknima
The works comply with design drawings / Radovi su u skladu sa crtežima projekta:	**books: 2/**2.1.1 knjige: 2/2.1.1

Prepared by / Pripremio:	**Signature** / Potpis:
Slobodan Kostić	
Signed for Contractor / Overava za Izvođača:	**Signature** / Potpis
ZORAN MLADENOVIC	
RESPONSIBLE ENGINEER FOR SUBSTRUCTURE	

The above works are / Gore navedeni radovi su:

A	Approved / Odobreni	B	Approved with corrections / Odobreni uz korekcije	C	Returned for corrections / Vraćeni na ispravku

Comments / Komentari:

Signed for Engineer / Overava za Nadzor:	Position / Pozicija:	Date / Datum:
	NADZOR ZA HIDROTEHNIČKE RADOVE	26.01.2023

Engineer/ Nadzorni organ:	utiber PROJECT BIRO	Contractor/ Izvođač:	中国铁路国际 中国交建

Modernization and Reconstruction of the Hungarian-Serbian railway line in the territory of the Republic of Serbia, section Novi Sad – Subotica

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na teritoriji Republike Srbije, deonica Novi Sad – Subotica

REQUEST FOR INSPECTION AND APPROVAL (RIA)

(ZAHTEV ZA INSPEKCIJU I ODOBRENJE)

No./Br. NSSU-S1.1-D1-SUB-RIA-gd015

Following works are ready for inspection at: / Sledeći radovi su spremni za inspekciju u: **time:** vreme: 8:00 **date:** datum: 1/26/2023

Laboratory testing (LAB)/ Laboratorijsko ispitivanje (LAB)		**Geodetski radovi (SUR)/** Surveying works (SUR)	X	**Visual inspection (WKS)/** Vizuelna inspekcija (WKS)	

Location / Lokacija:	**Stanica Novi Sad**
Type of works / Vrsta radova:	geodetski prijem trase drenaže od tačke RO 7-6(77+152.82) do RO 7-8(77+255.82)sa pripadajućim revizionim oknima
The works comply with design drawings / Radovi su u skladu sa crtežima projekta:	**books: 2/2.1.1** knjige: 2/2.1.1

Prepared by / Pripremio:	**Signature /** Potpis:
Slobodan Kostić	
Signed for Contractor / Overava za Izvođača:	**Signature /** Potpis:
Darko Janjic	
Odgovorni izvođač geodetskih radova	

The above works are / Gore navedeni radovi su:

A	**Approved /** Odobreni	B	**Approved with corrections /** Odobreni uz korekcije	C	**Returned for corrections /** Vraćeni na ispravku

Comments / Komentari:

Signed for Engineer / Overava za Nadzor:	**Position /** Pozicija:	**Date /** Datum:
Goran Marinković	Nadzorni organ za geodeziju	26.1.2023.

ПРОЈЕКАТ: Модернизација и реконструкција мађарско - српске железничке пруге на територији Републике Србије
ДЕОНИЦА: Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија)
Назив и ознака дела Пројекта: 2/2.1.1 Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј - станица Нови Сад
Објекат: Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија)
Врста пријема: геодетски пријем дренажне цеви и ревизионих окна
Број записника: NSSU-S1.1-D1-SUB-RIA-gd015
Инвеститор: "Инфраструктура Железнице Србије" а.д.
Извођач радова: "CRIC - CCCC JV"

Број најаве - RIA
NSSU-S1.1-D1-SUB-RIA-gd015

Датум геодетског пријема: 26.1.2023.
Време геодетског пријема: 8:00h

ЗАПИСНИК О ГЕОДЕТСКОМ ПРИЈЕМУ

Стационажа	Број тачке	Пројектовано стање			Изведено стање			РАЗЛИКЕ ИЗВЕДЕНО ПРОЈЕКТОВАНО			ПРИМЕДБА
		Пројектоване координате тачака			Снимљене координате тачака						
		Y (E)	X(N)	Z(H)	Y (E)	X(N)	Z(H)	ΔY(m)	ΔX(m)	ΔZ(m)	
од РО 7-6 (77+152.82 ДК) до РО 7-8 (77+255.82 ДК)	РО7-6	7408407.404	5014136.996	80.410	7408407.248	5014136.965	80.443	-0.156	0.031	0.033	
	1	7408406.760	5014136.836	80.610	7408406.757	5014136.846	80.608	-0.003	-0.010	-0.002	
	2	7408394.760	5014133.858	80.585	7408394.742	5014133.930	80.583	-0.018	-0.072	-0.002	
	3	7408383.768	5014131.130	80.561	7408383.801	5014130.997	80.557	0.033	0.133	-0.004	
	4	7408372.539	5014128.343	80.538	7408372.528	5014128.387	80.523	-0.011	-0.044	-0.015	
	5	7408359.374	5014125.076	80.510	7408359.353	5014125.162	80.491	-0.021	-0.086	-0.019	
	РО7-7	7408358.876	5014124.952	80.310	7408358.865	5014125.033	80.316	-0.011	-0.081	0.006	
	6	7408358.391	5014124.831	80.510	7408358.366	5014124.926	80.510	-0.025	-0.095	0.000	
	7	7408348.611	5014122.403	80.490	7408348.615	5014122.386	80.493	0.004	0.017	0.003	
	8	7408339.495	5014120.133	80.472	7408339.486	5014120.170	80.468	-0.009	-0.037	-0.004	
	9	7408329.834	5014117.728	80.454	7408329.843	5014117.691	80.457	0.009	0.037	0.003	
	10	7408322.049	5014115.695	80.438	7408322.045	5014115.708	80.441	-0.004	-0.013	0.003	
	11	7408308.156	5014111.893	80.410	7408308.143	5014111.942	80.406	-0.013	-0.049	-0.004	
	РО7-8	7408307.547	5014111.727	80.210	7408307.654	5014111.819	80.221	0.107	-0.092	0.011	

Списак тачака оперативног полигона (број, Y, X, Z): GMP005, GMP006 И GMP007
Инструментариј и метода мерења: Leica TS15, серијски број 1612595, мерено поларном методом.

Напомена: Код РО су приказане пројектоване и изведене коте дна шахта, а на осталим тачкама коте дна цеви.

Геодетски надзор

Геодета Извођача

Записник је сачињен у електронској форми

Engineer/ Nadzorni organ:	utiber PROJECT BIRO	Contractor/ Izvođač:	中国铁路国际 中国交建

Modernization and Reconstruction of the Hungarian-Serbian railway line in the territory of the Republic of Serbia, section Novi Sad – Subotica

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na teritoriji Republike Srbije, deonica Novi Sad – Subotica

REQUEST FOR INSPECTION AND APPROVAL (RIA)

(ZAHTEV ZA INSPEKCIJU I ODOBRENJE)

No./Br. NSSU-S1.1.01-SUB-RIA-d016

Following works are ready for inspection at: / Sledeći radovi su spremni za inspekciju u **time:** / vreme: 8:00 **date:** / datum: ~~31.01.2022.~~ 31.01.2023.

Laboratory testing (LAB)/ Laboratorijsko ispitivanje (LAB)		Geodetski radovi (SUR)/ Surveying works (SUR)		Visual inspection (WKS)/ Vizuelna inspekcija (WKS)	X

Location / Lokacija:	Stanica Novi Sad
Type of works / Vrsta radova:	vizuelni prijem trase dre[illegible]že od tačke [illegible] 3-10(77+255.82) do RO 3-11(77+271.82)sa pripadajućim revizionim oknima poprečne veze od RO 7-8(77+255.82) do RO 11-1 do RO 3-11 do RO 10-1 (77+271.81) sa pripadajućim revizionim oknima
The works comply with design drawings / Radovi su u skladu sa nacrtima projekta:	**books: 2/2.1.1** knjige: 2/2.1.1

Prepared by / Pripremio:	**Signature** / Potpis:
Slobodan Kostić	
Signed for Contractor / Overava za Izvođača:	**Signature** / Potpis:
ZORAN MLADENOVIC RESPONSIBLE ENGINEER FOR SUBSTRUCTURE	

The above works are / Gore navedeni radovi su:

A	**Approved** / Odobreni	B	**Approved with corrections** / Odobreni uz korekcije	C	**Returned for corrections** / Vraćeni na ispravku

Comments / Komentari:

Signed for Engineer / Overava za Nadzor:	**Position** / Pozicija:	**Date** / Datum:
Gligor Milovan	NADZOR ZA HIDROTEHNIČKE RADOVE	31.01.2023.

Engineer/ Nadzorni organ:	utiber PROJECT BIRO	Contractor/ Izvođač:	中国铁路国际 中国交建

Modernization and Reconstruction of the Hungarian-Serbian railway line in the territory of the Republic of Serbia, section Novi Sad – Subotica

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na teritoriji Republike Srbije, deonica Novi Sad – Subotica

REQUEST FOR INSPECTION AND APPROVAL (RIA)

(ZAHTEV ZA INSPEKCIJU I ODOBRENJE)

No./Br. NSSU-S1.1-D1-SUB-RIA-gd016

Following works are ready for inspection at: / Sledeći radovi su spremni za inspekciju u: **time:** / vreme: 8:00 **date:** / datum: 1/31/2023

Laboratory testing (LAB)/ Laboratorijsko ispitivanje (LAB)		**Geodetski radovi (SUR)/** Surveying works (SUR)	X	**Visual inspection (WKS)/** Vizuelna inspekcija (WKS)	

Location / Lokacija:	**Stanica Novi Sad**
Type of works / Vrsta radova:	geodetski prijem trase drenaže od tačke RO 3-10(77+255.82) do RO 3-11(77+271.82)sa pripadajućim revizionim oknima i poprečne veze od RO 7-8(77+255.82) do RO 11-1 do RO 3-11 do RO 10-1 (77+271.81) sa pripadajućim revizionom oknima
The works comply with design drawings / Radovi su u skladu sa crtežima projekta:	**books: 2/2.1.1** knjige: 2/2.1.1

Prepared by / Pripremio:	**Signature /** Potpis:
Slobodan Kostić	
Signed for Contractor / Overava za Izvođača:	**Signature /** Potpis:
Darko Janjic	
Odgovorni izvođač geodetskih radova	

The above works are / Gore navedeni radovi su:

A	**Approved /** Odobreni	B	**Approved with corrections /** Odobreni uz korekcije	C	**Returned for corrections /** Vraćeni na ispravku

Comments / Komentari:

Signed for Engineer / Overava za Nadzor:	**Position /** Pozicija:	**Date /** Datum:
Goran Marinković	Nadzorni organ za geodeziju	31.1.2023.

ПРОЈЕКАТ: Модернизација и реконструкција мађарско - српске железничке пруге на територији Републике Србије
ДЕОНИЦА: Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија)
Назив и ознака дела Пројекта: 2/2.1.1 Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј - станица Нови Сад
Објекат: Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија)
Врста пријема: геодетски пријем дренажне цеви и ревизионих окна
Број записника: NSSU-S1.1-D1-SUB-RIA-gd016
Инвеститор: "Инфраструктура Железнице Србије" а.д.
Извођач радова: "CRIC - CCCC JV"

Број најаве - RIA
NSSU-S1.1-D1-SUB-RIA-gd016

Датум геодетског пријема: 31.1.2023.
Време геодетског пријема: 15:00h

ЗАПИСНИК О ГЕОДЕТСКОМ ПРИЈЕМУ

Стационажа	Број тачке	Пројектовано стање			Изведено стање			РАЗЛИКЕ ИЗВЕДЕНО ПРОЈЕКТОВАНО			ПРИМЕДБА
		Пројектоване координате тачака			Снимљене координате тачака						
		Y (E)	X(N)	Z(H)	Y (E)	X(N)	Z(H)	ΔY(m)	ΔX(m)	ΔZ(m)	
77+234.72 ЛК	PO 3-10	7408320.480	5014098.164	80.230	7408320.534	5014098.186	80.200	0.054	-0.022	-0.030	
	2	7408319.824	5014098.002	80.420	7408319.829	5014097.983	80.425	0.005	0.019	0.005	
	3	7408311.529	5014095.943	80.405	7408311.519	5014095.985	80.422	-0.010	-0.042	0.017	
	4	7408304.622	5014094.229	80.394	7408304.612	5014094.270	80.384	-0.010	-0.041	-0.010	
	5	7408296.800	5014092.287	80.380	7408296.832	5014092.160	80.349	0.032	0.127	-0.031	
77+260.00 ЛК	PO 3-11	7408295.942	5014092.074	80.140	7408296.106	5014091.963	80.190	0.164	0.111	0.050	
77+255.82 ДК	PO 7-8	7408307.547	5014111.727	80.210	7408307.654	5014111.819	80.220	0.107	-0.092	0.010	
	8	7408307.112	5014111.363	80.410	7408307.064	5014111.421	80.416	-0.048	-0.058	0.006	
	9	7408301.514	5014106.690	80.375	7408301.574	5014106.618	80.417	0.060	0.072	0.042	
	10	7408296.789	5014102.746	80.347	7408296.875	5014102.643	80.410	0.086	0.103	0.063	
	11	7408294.330	5014100.694	80.330	7408294.448	5014100.553	80.328	0.118	0.141	-0.002	
77+271.81 ДК	PO 11-1	7408293.894	5014100.329	80.180	7408293.964	5014100.162	80.200	0.070	0.167	0.020	
77+271.81 ДК	PO 11-1	7408293.894	5014100.329	80.180	7408293.964	5014100.162	80.200	0.070	0.167	0.020	
	14	7408294.080	5014099.577	80.330	7408294.112	5014099.585	80.354	0.032	-0.008	0.024	
	15	7408295.822	5014092.560	80.290	7408296.000	5014092.544	80.297	0.178	0.016	0.007	
77+260.00 ЛК	PO 3-11	7408295.942	5014092.074	80.140	7408296.106	5014091.963	80.190	0.164	0.111	0.050	
	17	7408296.063	5014091.589	80.290	7408296.221	5014091.383	80.318	0.158	0.206	0.028	
	18	7408297.839	5014084.431	80.250	7408297.926	5014084.556	80.286	0.087	-0.125	0.036	
77+260.00 ЛК	PO 10-1	7408297.960	5014083.946	80.100	7408298.028	5014083.970	80.171	0.068	-0.024	0.071	
	20	7408298.080	5014083.461	80.250	7408298.185	5014083.396	80.290	0.105	0.065	0.040	

Списак тачака

Напомена: Код РО су приказане пројектоване и изведене коте дна шахта, а на осталим тачкама коте дна цеви.

Геодетски надзор

Записник је сачињен у електронској форми

Геодета Извођача

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОДГОВОРНИ ПЛАНЕР